CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

# - SOMMA URGENZA -
# INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO AL KM 28+350 CIRCA DELLA SP8 "MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO" NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

SOMMA URGENZA

| | | |
|---|---|---|
| | ***Verbale somma urgenza*** | *TAVOLA:* **" A"** |

| | |
|---|---|
| ***C.I.G.:*** | *Data redazione elaborato:* |
| ***C.U.P.:*** ***PRATICA N.*** | ***Aprile 2016*** |

**R.U.P.:** Geom. Alessio Landi

| | | |
|---|---|---|
| **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:**<br>Geom. Alessio Landi | **COLLABORATORI:**<br>Geom. Marco Vannuccini<br>Geom. Antonino Galantino<br>Geom. Mario Merlini | |

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE**
**DIREZIONE VIABILITA'**
**MANUTENZIONE ZONA 1**

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO II LAVORI
PUBBLICI

## *VERBALE PER ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA*

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI AL KM. 28+350 CIRCA DELLA SP8 MILITARE PER BARBERINO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.**

Al km. 28+350 circa della SP8 Militare per Barberino di Mugello si è verificato un movimento franoso dalla scarpata di monte che ha interessato la carreggiata stradale. La frana si è innescata a causata delle piogge delle settimane scorse che hanno saturato i terreni provocandone le scivolamento verso valle e quindi sulla carreggiata stradale. La strada è stata liberata dai detriti dal personale della Città Metropolitana in servizio presso il centro operativo di Barberino di Mugello. Permangono condizioni di criticità dovute alla presenza sulla scarpata di materiali instabili costituiti principalmente da terre, rocce, vegetazione ad alto fusto. Allo scopo di scongiurare la caduta improvvisa di tali materiali ed allo stesso tempo continuare a garantire il collegamento viario fra Barberino di Mugello e la frazione di Montecarelli – Passo Futa si ritiene di dover intervenire con urgenza per rimuovere la massa di detriti instabili e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. L'intervento consiste in lavori di rimozione del materiale instabile presente sulla scarpata, la realizzazione di opera di contenimento/protezione al piede di questa (gabbioni), opere di regimazione idraulica, allontanamento e conferimento in sito autorizzato dei materiali valutabili in circa 6/700 mc. L'importo presunto di tali lavori è stimabile in €. 30.000,00 oltre somme a disposizione.
Si è pertanto ritenuto di rivolgersi ad una impresa che opera nel settore movimento terra individuando la ditta Fioretti Piero & Figli srl con sede in via del Bagnone 28/32 Borgo San Lorenzo (FI) che si è resa disponibile ad eseguire i lavori immediatamente.
Tutto ciò premesso, il giorno 29 del mese di Marzo 2016, il sottoscritto Geom. Alessio Landi, incaricato di Posizione Organizzativa per la Zona 1 di manutenzione stradale, determinata la necessità di dare corso immediato agli interventi di messa in sicurezza summenzionati, il cui importo presunto dei lavori è valutato in €. 30.000,00.= (trentamila)

**DICHIARA**

di **SOMMA URGENZA** gli interventi suddetti per la messa in sicurezza della SP8 Militare per Barberino di Mugello al km. 28+350 circa come descritti in premessa e ne affida l'esecuzione all'impresa Fioretti Piero & Figli srl con sede in via del Bagnone 28/32 Borgo San Lorenzo (FI), ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 del DPR 207 del 05/10/2010.

*Firenze, 29/03/2016*

*L'impresa Fioretti Piero & Figli srl*
FIORETTI PIERO E FIGLI srl
V. Cona Nuova, 168
50030 BARGILIANO (FI)
Partita IVA 04720350489

P.O. Manutenzione Zona 1
Geom. Alessio Landi

Visto Il Dirigente Direzione Viabilità
Ing. Carlo Ferrante



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE