CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Direzione Viabilità e Grandi Assi Viari



Intervento di consolidamento attivo con rinforzo corticale del versante interessato da dissesto in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli

Progetto esecutivo

Committente: AVR SpA
Via Francesco Tensi 16
00133 ROMA

Progetto: Geol. Luca Gardone
Arch. Andrea Meli
Ing. Paolo Prunecchi
Geom. Gianni Multinu

Elaborato

Cronoprogramma

Marzo 2019

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE			

CODIFICA: FILE:

ID	Nome attività	Durata
1	**1 RIVESTIMENTO CORTICALE**	170 gg
2	**1.1 FASE 1**	5 gg
3	**1.1.1 Allestimento cantiere**	1 gg
4	1.1.1.1 Predisposizione segnaletica HF e VF	1 gg
5	1.1.1.2 Istituzione del senso unico alternato	1 gg
6	1.1.1.3 Installazione baracche di cantiere	1 gg
7	**1.1.2 Interventi di risanamento preliminare nella zona di bonifica**	3 gg
8	1.1.2.1 Risanamento preliminare della banchina	3 gg
9	**1.1.3 Smobilizzo cantiere**	1 gg
10	1.1.3.1 Ripristino viabilità ordinaria	1 gg
11	**1.2 FASE 2**	34 gg
12	**1.2.1 Allestimento cantiere**	4 gg
13	1.2.1.1 Movimentazione baracche di cantiere	1 gg
14	1.2.1.2 Predisposizione dell'area di stoccaggio materiali	2 gg
15	1.2.1.3 Intervento sulla viabilità forestale	2 gg
16	**1.2.2 Prove preliminari**	30 gg
17	1.2.2.1 Ancoraggi e prove preliminari	30 gg
18	**1.3 FASE 3**	70 gg
19	**1.3.1 Allestimento cantiere**	2 gg
20	1.3.1.1 Predisposizione segnaletica HF e VF	2 gg
21	1.3.1.2 Istituzione del senso unico alternato	1 gg
22	1.3.1.3 Movimentazione baracche di cantiere	1 gg
23	1.3.1.4 Movimentazione/Allontanamento geoblocchi	1 gg
24	**1.3.2 Lavorazioni/ Stabilizzazione versante**	66 gg
25	1.3.2.1 Pulizia e decespugliamento	5 gg
26	1.3.2.2 Disgaggio/Preparazione del terreno	5 gg
27	1.3.2.3 Allontanamento materiale residuo	2 gg
28	1.3.2.4 Realizzazione chiodature	55 gg
29	1.3.2.5 Posizionamento della georete tridimensionale e reti metalliche	56 gg
30	**1.4 FASE DI TRANSIZIONE**	1 gg
31	**1.4.1 Smobilizzo cantiere FASE 3 e Allestimento cantiere FASE 4**	1 gg
32	1.4.1.1 Allontanamento geoblocchi FASE 3	1 gg
33	1.4.1.2 Movimentazione baracche di cantiere	1 gg
34	1.4.1.3 Movimentazione/ Predisposizione segnaletica HF e VF	1 gg
35	**1.5 FASE 4**	61 gg
36	**1.5.1 Allestimento cantiere**	1 gg
37	1.5.1.1 Movimentazione/Allontanamento geoblocchi	1 gg
38	**1.5.2 Lavorazioni/ Stabilizzazione versante**	59 gg
39	1.5.2.1 Realizzazione chiodature	56 gg
40	1.5.2.2 Posizionamento della georete tridimensionale e reti metalliche	56 gg
41	1.5.2.3 Idrosemina	4 gg
42	**1.5.3 Smobilizzo cantiere**	1 gg
43	1.5.3.1 Allontanamento geoblocchi FASE 4	1 gg
44	1.5.3.2 Ripristino condizioni iniziali nell'area di stoccaggio materiali e lungo la viabilità forestale	1 gg
45	1.5.3.3 Movimentazione baracche di cantiere	1 gg
46	1.5.3.4 Ripristino viabilità ordinaria	1 gg
47	**1.6 FASE 5**	3 gg
48	**1.6.1 Allestimento cantiere**	1 gg
49	1.6.1.1 Chiusura temporanea della viabilità	1 gg
50	1.6.1.2 Movimentazione baracche di cantiere	1 gg
51	**1.6.2 Risanamento**	1 gg
52	1.6.2.1 Smontaggio barriere	1 gg
53	1.6.2.2 Taglio asfalto, scavo e fresatura	1 gg
54	1.6.2.3 Rifacimento viabilità	1 gg
55	1.6.2.4 Rimontaggio barriere	1 gg
56	**1.6.3 Smobilizzo cantiere**	1 gg
57	1.6.3.1 Rimozione baracche di cantiere	1 gg
58	1.6.3.2 Ripristino viabilità ordinaria	1 gg

