LICEO STATALE "G. PASCOLI"

LAVORI DI RIPRISTINO SOLAI PIANO PRIMO - II LOTTO

LICEO STATALE "G. PASCOLI"
Viale Don Minzoni, 58
50129 Firenze

CODICE CUP:

CODICE STR:

PROPRIETÁ:
CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Gianni Paolo Cianchi

responsabile del procedimento
Ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTISTA:
ing. Gianni Paolo Cianchi

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE Direzione Edilizia

data: Marzo 2018
REVISIONE:

PROGETTO DI FATTIBILITA'

CRONOPROGRAMMA

elaborato n°
Doc.05

\\FILESRV-CAV1\WORK\ARCHIVIAZIONE IMMOBILI\A_SCOLASTICI\31-PASCOLI\07_RIPRISTINO SOLAI - II LOTTO\AR01_INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E MASCHERINE.DWG

CRONOPROGRAMMA

Rif.	FASE LAVORAZIONE	gg.	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	7																
2	PUNTELLAMENTI SOLAI A VOLTINE	7																
3	DEMOLIZIONE PAVIMENTI E MASSETTI AULE E ATRIO	15																
4	SVUOTAMENTO VOLTINE	21																
5	CONSOLIDAMENTO SOLAI AULE E ATRIO	35																
6	RIMOZIONE PUNTELLAMENTI	5																
7	MONTAGGIO PLATEA PIANO TERRA SOTTO CORRIDOIO	5																
8	SMANTELLAMENTO IMPIANTO ELETTRICO	5																
9	DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTO SOTTO CORRIDOIO	5																
10	DEMOLIZIONE PAVIMENTO E MASSETTO CORRIDOIO	5																
11	SMONTAGGIO SOLAIO IN LEGNO CORRIDOIO	5																
12	NUOVO SOLAIO IN PROFILATI E LATERIZIO CORRIDOIO	15																
13	NUOVO IMPIANTO ELETTRICO	5																
14	SMONTAGGIO PLATEA	5																
15	RIPRESE INTONACI	7																
16	POSA IN OPERA PAVIMENTI	15																
17	TINTEGGIATURE	15																
18	MONTAGGIO PONTEGGI DI FACCIATA	15																
19	REVISIONE COPERTURA PALESTRA	30																
20	SMONTAGGIO PONTEGGI	7																
21	SMONTAGGIO CANTIERE	7																

SPECIFICHE ORGANIZZATIVE
SQUADRA TIPO:
Consolidamento solai a voltine
3 muratori + 1 assistente
Nuovo solaio corridoio
2 muratori + 1 assistente
Finiture
2 imbianchini + 2 assistenti
Revisione copertura
2 muratori + 1 assistente

Firenze, 14 marzo 2018.

Il progettista
ing. Gianni Paolo Cianchi