CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 310 del 12/02/2021

Classifica: **010.02.02** Anno **2021** **(7277972)**

Oggetto	**SP 18 "BRACCIO DI SAN CLEMENTE". LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE. CIG 49238899BC CUP B37H13000730003. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE VIABILITA'**
Riferimento PEG	**47**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Arch. Giuseppe Biancamano**
Dirigente/Titolare P.O.	**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

carsav00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
197/SUB_11 25	2014	16563	.	€ 279,81
197/SUB___	2014	16563	.	€ 61,56

Il Dirigente

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 985 del 20 giugno 2013 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante il consolidamento del Ponte sull'Arno sulla SP 18 in località San Clemente, da aggiudicare mediante procedura negoziata;

- con Determinazione n. 1923 del 28/11/2013 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa FRATELLI CANCELLARO DI ALFEO CALCELLARO & C. S.n.c. con sede legale in Padula (SA), via Cammarelle Snc (CAP 84034) C.F./ P.IVA 00256450651, con il ribasso del -9,273% sui prezzi unitari e così per l'importo contrattuale netto di Euro 50.911,70 (IVA esclusa);
- in data 8/07/2014 è stipulato il contratto;
- con verbale in data 5/02/2016 sono stati consegnati i lavori ai sensi degli artt. 153- 154 del regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207. L'esecuzione dei lavori, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto, doveva essere compiuta in n. 180 giorni consecutivi decorrenti dalla suddetta data: il termine per l'ultimazione dei lavori era stato quindi fissato in data 3/08/2016;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1667 del 31/10/2017 sono stati affidati i lavori per la messa in opera della struttura metallica interna al Ponte alla Ditta Idrometal Sas, con sede legale in Mormanno – 87026 (Cs) – c.da Procitta, snc, C.F. 02740870783;
- con Determianzione Dirigenziale n. 2121 dell'11/12/2013 sono stati affidati all'Impresa Sigma Srl le prove di laboratorio per la verifica delle qualità dei materiali impiegati nell'ambito dei lavori "SP 18 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SULL'ARNO IN LOC. SAN CLEMENTE " per l'importo complessivo € 7.000,00 euro iva 22% compresa;
- con Determinazione Dirigenziale n. 723 del 7/05/2018 sono stati affidati alla General Works Srl con sede in via Divisione Alpina Julia 33 – 55011 Altopascio (LU) c.f. e p.iva 02481120463 gli interventi di completamento per la messa in opera della struttura del Ponte sull'Arno sulla SP 18 in località San Clemente e delle relative pertinenze;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1199 del 23/07/2018 è stata approvata la perizia, ex art. 132 comma 3 D.Lgs. 163/2016, al progetto di consolidamento **e** ristrutturazione del ponte sull'Arno in loc. San Clemente – SP 18 "Braccio di San Clemente" CUP B37H13000730003 trasmessa dall'Arch. Giuseppe Biancamano, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, dell'importo globale di Euro 109.951,50 come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'Impresa Fratelli Cancellaro di Alfeo Cancellaro & C. Snc passa da Euro 50.911,70 ad Euro 56.002,87 con il seguente quadro economico:

VOCI	Importi DD 1199/2018
-Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 48.855,96
-Oneri sicurezza	€ 11.677,32
- ribasso 9,273%	€ 4.530,41
A) IMPORTO CONTRATTUALE	**€ 56.002,87**
- incentivo alle funzioni tecniche	**€ 1.210,67**
- spese diritti genio civile	**€ 51,50**
- prove di laboratorio Sigma srl DD 2121/2013	**€ 5.150,01**
- affidamento General Works 723/2018	**€ 23.261,04**
- affidamento Idrometal	**€ 11.954,78**
b12: IVA 22% sui lavori	€ 12.320,63
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.948,63
TOTALE PROGETTO (A+B)	**€ 109.951,49**

- in data 5/2/2016 sono stati consegnati i lavori, per una durata prevista di 180 giorni consecutivi e quindi da concludersi entro il 3/8/2016;

- durante l'esecuzione dei lavori sono state concesse n. 8 sospensioni, per un totale di 575 giorni di sospensione, portando il termine ultimo per la fine dei lavori in data 1/3/2018;

- i lavori sono terminati in data 28/2/2018 e quindi entro il termine utile come di sopra-richiamato;

- lo stato finale è stato redatto in data 2/3/2018 dal Direttore dei lavori, Ing. Michele Rosi, e accettato dall'Impresa;

VISTO l'art. 102 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016 che prevede la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;

ATTESO che il Direttore dei lavori Arch. Giuseppe Biancamano, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010, ha redatto il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/8/2018, per i predetti lavori, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che:

- l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a € 55.962,85 iva esclusa;

- all'impresa appaltatrice sono stati corrisposti € 55.683,04 oltre IVA 22%, ;

- il credito da pagare per lavori è pari a € 279,81 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 341,36 iva 22% compresa;

ATTESO che che il quadro economico a seguito dello Stato finale, risulta come di seguito rideterminato:

Lavori sulla SP 18 Braccio di san Clemente				
VOCI	Importi DD 1199/2018	Stato finale (Pres. Det)	Economie	
-Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 48.855,96			
-Oneri sicurezza	€ 11.677,32			
- ribasso 9,273%	€ 4.530,41			
A) IMPORTO CONTRATTUALE	€ 56.002,87	**€ 55.962,85**	-€ 40,02	
- incentivo alle funzioni tecniche	€ 1.210,67	€ 0,00	-€ 1.210,67	
- spese diritti genio civile	€ 51,50	€ 51,50		
- prove di laboratorio Sigma srl DD 2121/2013	€ 5.150,01	**€ 2.463,79**	-€ 2.686,22	
- affidamento General Works 723/2018	€ 23.261,04	**€ 23.115,96**	-€ 145,08	
- affidamento Idrometal	€ 11.954,78	€ 11.954,78		
b12: IVA 22% sui lavori	€ 12.320,63	**€ 12.311,83**	-€ 8,80	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 53.948,63	**€ 49.897,86**		
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 109.951,49	€ 105.860,71	-€ 4.090,79	

RILEVATA una minore spesa per complessivi € 4.090,79 finanziata come di seguito:

- € 48,82 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub. 1125/18 per minori lavori sulla SP 18 "Braccio di San Clemente";

- € 1.077,53 al 16563, imp. 197/14, sub 629/14 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 133,14 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 1126/18 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 2.686,22 come da economia già rilevata con nota prot. 2948/2020 a valere al cap. 16563 imp. 197/14 sub. 833/14 per minore spesa di prove di laboratorio affidate a Sigma srl;

- € 145,08 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 977/18 per minore spesa nel servizio affidato a General Works;

DATO ATTO che per mero errore materiale con nota prot. 2948/2020 è stato mandato in economia

l'importo di € 110,38 a valere al cap. 16563 imp. 197/14, sub 1125/18;

RITENUTO necessario:

- riportare nella disponibilità dell'impegno 197/2014. l'importo di € 61,56 derivante dalla minore spesa imputata al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 1126/18;

- sub-impegnare l'importo di € 61,56 di € utilizzando le risorse sopra richiamate finanziate al cap. 16563, imp. 197/14;

RITENUTO altresì, per i motivi sopra richiamati, di dichiarare le seguenti economie:

- € 1.077,53 al 16563, imp. 197/14, sub 629/14 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 71,58 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 1126/18 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 2.686,22 come da economia già rilevata con nota prot. 2948/2020 a valere al cap. 16563 imp. 197/14 sub. 833/14 per minore spesa di prove di laboratorio affidate a Sigma srl;

- € 145,08 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 977/18 per minore spesa nel servizio affidato a General Works;

TENUTO CONTO che le economie sopra riportate sono relative a prestazioni non sono state effettivamente ordinate ed eseguite e che pertanto tali somme non sono dovute all'impresa;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): **B37H13000730003;** deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico;

- il codice CIG identificato per l'aggiudicazione dei lavori: **49238899BC;**

DATO ATTO che il presente atto è funzionale a una revisione contabile e amministrativa, obbligatoria per legge, di un contratto in corso d'esecuzione i cui lavori sono già conclusi;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "*al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa*";

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per la durata del mandato amministrativo;

- il decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico

della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);

- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori riguardanti il consolidamento del Ponte sull'Arno sulla SP 18 in località San Clemente, prendendo atto che l'importo finale dei lavori eseguiti ammonta a € 55.962,85 iva esclusa

2. DI APPROVARE altresì il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/8/2018, allegato al presente provvedimento, precisando che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa MARTINO COSTRUZIONI SPA per un importo di € 68.274,68 Iva inclusa;

3. **DI DARE ATTO** che:

- restano ancora da liquidare all'impresa l'importo € 279,81 iva esclusa, che ammonta complessivamente a € 341,36 iva 22% compresa;

- per mero errore materiale con nota prot. 2948/2020 è stato mandato in economia l'importo di € 110,38 a valere al cap. 16563 imp. 197/14, sub 1125/18;

4. DI RIPORTARE nella disponibilità dell'impegno 197/2014. l'importo di € 61,56 derivante dalla minore spesa imputata al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 1126/18;

- sub-impegnare l'importo di € 61,56 di € utilizzando le risorse sopra richiamate finanziate al cap. 16563, imp. 197/14;

5. **DI DICHIARARE** le seguenti economie:

- € 1.077,53 al 16563, imp. 197/14, sub 629/14 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 71,58 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 1126/18 per incentivo non dovuto ai senso del Regolamento sugli incentivi della CMF;

- € 2.686,22 come da economia già rilevata con nota prot. 2948/2020 a valere al cap. 16563 imp. 197/14 sub. 833/14 per minore spesa di prove di laboratorio affidate a Sigma srl;

- € 145,08 al capitolo 16563, imp. 197/14, sub 977/18 per minore spesa nel servizio affidato a General Works;

6. DI ASSESTARE il quadro economico dei lavori così come articolato nelle premesse;

7. DI COMUNICARE il presente atto alla ditta esecutrice dell'appalto;

8. **DI DARE inoltre ATTO** che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il Rup è il sottoscritto Dirigente;
- il Direttore dei lavori è l'Arch. Giuseppe Biancamano;

9. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000;

10. DI INOLTRARE il presente atto alla Direzione Servizi Finanziari, all'ufficio Attività Amministrative LL.PP. che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall'art.245 del D. Lgs n.163/2006 e s.m..

/SC

Firenze **12/02/2021**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"