



**COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"**

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA  
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"  
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO  
PIU 8.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO  
RAMPE DI ACCESSO CV02 E VIABILITA'  
MINORE VS12  
SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03  
LOTTO V - Progr. 25+809,41**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

DIRETTORE DEI LAVORI:

ING. GIULIANO GIUBBOLINI

**PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	----	<b>D</b>

**EMISSIONE: 13 - 07 - 2017**

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Viso
---	---	---	---	---	---	---

## COMMISSARIO REGIONALE SRT 429

Città Metropolitana di Firenze

-----

**LAVORI:** PIU08\_2 - COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 - LOTTO V - VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - CUP: B71B15000160005 - CIG: 6651954617

**COMMITTENTE:** COMMISSARIO REGIONALE SRT 429

**R.U.P.** ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

**IMPRESA:** SA.CI.B. SRL via in Via Todi Snc 06039 - Trevi (PG)

**CONTRATTO:** in data 17/03/2017 rep. n. 21678 Fasc. n. 010.18.04/2017 pari ad € 352.688,66

\*\*\*\*\*

### SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

L'anno duemiladiciassette (2017) il mese di \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ in Firenze, presso gli Uffici della Città Metropolitana di Firenze, in via Cavour 1,

#### PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 34 del 24.11.2016 il Commissario regionale SRT 429 ha affidato i lavori di cui in oggetto alla ditta SA.CI.B. s.r.l. di Trevi (PG) per l'importo contrattuale di € 352.688,66 al netto del ribasso d'asta del 29,89 %;
- che con verbale in data 28/04/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che nel corso della esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante per la realizzazione di lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante sono da ricondursi all'art. 106, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16.

- che tale perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, redatta in data 13/07/2017 dal Direttore Lavori Ing. Giuliano Giubbolini e approvata dal Commissario Regionale SRT 429 in data \_\_\_\_\_ con Decreto n. \_\_\_\_\_, determina un aumento dell'importo pattuito di € 140 985,73 , pari al 39,97% , non eccedente dunque il 50% del valore del contratto iniziale, per un importo netto complessivo di € 493 674,39, comprensivo dei costi per la sicurezza rideterminati in € 11 478,41;
- che per la determinazione del nuovo importo a corpo del contratto si è reso necessario procedere ad il concordamento di n.3 nuovi prezzi relativi ai lavori aggiuntivi compresi nella perizia di variante e suppletiva;
- che per effetto dei lavori suppletivi si è reso necessario concedere una proroga del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

#### **Art. 1.**

L'impresa SA.CI.B. SRL, esecutrice dei lavori in oggetto, **accetta** di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Giuliano Giubbolini in data 13/07/2017 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

ALL. A) - Relazione di Variante;

ALL. B) - Computo metrico estimativo della perizia;

ALL. C) - Quadro Comparativo di raffronto;

ALL. D) - Schema atto di sottomissione;

TAV. V.01) - Elaborato grafico – Planimetria CV2;

TAV. V.02) - Elaborato grafico – Profilo e Sezione CV2;

TAV. V.03) - Elaborato grafico – Tombino TM1 su CV2;

TAV. V.04) - Elaborato grafico – Tombino TM2 su SI03;

TAV. V.05) - Elaborato grafico – Tombino TM3 su SI03;

TAV. V.06) - Elaborato grafico – Muri di imbocco tombino TM1.

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario succitato per un nuovo importo a corpo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, determinato utilizzando, per quanto possibile, i prezzi indicati nel progetto originario o comunque

quelli di riferimento del Prezziario regionale della provincia di Firenze, oltre ai n.3 nuovi prezzi che vengono concordati con il presente atto.

**Art. 2.**

Per la determinazione del nuovo importo a corpo vengono concordati fra il Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice i seguenti n.3 nuovi prezzi qui di seguito riportati. I prezzi concordati si intendono al lordo del ribasso d'asta.

ELENCO NUOVI PREZZI

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP_01	Fornitura e posa in opera di misto granulato pezzatura 40/70 per risanamento piano di posa dei rilevati.		
		a mc	€ 27,50
NP_02	Carico e trasporto di materiale argilloso depositato nell'area di cantiere lotto IV tra galleria Monteacuto e galleria Torrione, fino all'area di cantiere CV02, compreso onere per la bagnatura della pista di cantiere con autobotte ed ogni altro onere per fornire la prestazione a perfetta regola d'arte.		
		a mc	€ 11,00
NP_03	Messa in opera di clapet per tombino di scarico nella cassa di espansione, recuperato nella demolizione della esistente opera di scarico, compreso oneri per demolizione a mano, smontaggio e recupero del telaio e rimontaggio dello stesso con collocazione e fissaggio nella struttura in c.c.a. relativa alla nuova opera di scarico, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		Cadauno	€ 1.200,00

**Art. 3.**

Il nuovo importo totale a corpo della perizia di variante e suppletiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara, viene determinato in € 493 674,39, comprensivi dei costi per la sicurezza rideterminati in € 11 478,41, per un importo di per maggiori lavori € 140 985,73 (diconsi euro centoquarantamilanovecentoottantacinque/73).

Tale importo a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

**Art. 4.**

Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, fissato, dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in giorni 140

(centoquaranta), viene prorogato di ulteriori **45 (quarantacinque)** giorni al fine di garantire l'esecuzione a regola d'arte delle nuove lavorazioni.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato.

L'IMPRESA  
(Sa.Ci.B. s.r.l.)

.....

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Giuliano Giubbolini)

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Ing. Alessandro Annunziati)

.....