



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

Firenze, 07/09/2018

LAVORI: Global Service di Gestione e Manutenzione della S.G.C. FIPILI.

IMPRESA: R.T.I. Capogruppo AVR spa, Via Tensi 116, 00133 Roma

Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 rinnovo contratto

CIG 73469005AC CUP B19J17000300005

Contratto rep. n. 21774 del 05/09/2018

Importo dei servizi a canone	€	17.176.000,00
Importo dei servizi extracanonone	€	120.000,00
Importo dei lavori	€	8.000.000,00
Importo sicurezza	€	860.000,00
ribasso d'asta del 4,99%	€	1.262.270,40
Importo di contratto	€	24.893.729,60

ATTO DI SOTTOMISSIONE N°1

Ai sensi dell'art.161 comma 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n.207/2010 .

Premesso che:

- che con Determina Dirigenziale n. 1426 del 29/09/2017 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'RTI avente Capogruppo AVR spa per un importo di contratto pari a euro 24.893.729,60 al netto del ribasso d'asta del 4,99%, oltre IVA di legge, e vennero consegnati in data 01/10/2017 e avente durata fino al 30/09/2021 (4 anni);
- che è stato stipulato il contratto in data 05/09/2018 rep. n. 21774;
- che il suddetto contratto di appalto prevede all'art. 4, e all'art. 13.1 del CSA, così come riportato anche nel disciplinare di gara al momento dell'offerta, per la stazione appaltante, la facoltà di aumentare il complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto alle stesse condizioni contrattuali sulla scorta dell'Elenco Prezzi Unitari posto a base di offerta e corretto della percentuale di ribasso offerta dall'assuntore in sede di gara, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale complessivo.
- che nel periodo di efficacia del suddetto contratto si è manifestata la necessità di introdurre alcuni lavori aggiuntivi oltre a quelli già fino ad ora eseguiti lungo la SGC FIPILI affidati in Global Service all'RTI di cui in oggetto;

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITÀ, LL.PP.
PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE
E GESTIONE IMMOBILI

- vista l'esigenza di procedere alla realizzazione delle opere secondo il programma concordato con la Regione Toscana e secondo le tempistiche imposte da quanto concordato ai tavoli congiunti con RFI;
- durante i lavori relativi alla prima convenzione sottoscritta fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e RFI, quest'ultima ha espresso delle specifiche prescrizioni in merito ai seguenti aspetti: quantitativi limiti di utilizzo di acqua per le lavorazioni da svolgere e modalità di allestimento dei ponteggi a sbalzo da installare al di sopra della linea elettrica, tipologia di protezione a tergo della barriera di sicurezza da installare in corrispondenza della linea ferroviaria;
- nella progettazione veniva recepita anche la richiesta di RFI in merito alla posa in opera delle protezioni a tergo della barriera stradale mediante pannello cieco fino ad altezza di 1 metro abbinato alla rete metallica con altezza complessiva fuori terra pari a 3 metri per tutto il tratto in corrispondenza del sedime ferroviario;
- vi sono poi altre lavorazioni discusse con Regione Toscana ed RFI che si rendono necessarie, in particolare si intende dare completamento all'adeguamento della barriera stradale sul lato sinistro della rampa Via Leonardo da Vinci a partire dalla sistemazione della cuspidi di separazione con la corsia in direzione Livorno;
- che ai fini del collaudo delle nuove opere ferroviarie realizzate da RFI è necessario eseguire interventi strutturali sulla SGC FIPILI e relativi svincoli nei punti di interferenza con tale linea ferroviaria, atti ad adeguare le necessarie condizioni di sicurezza della linea ferroviaria di prossima attivazione rispetto alla viabilità regionale;
- che tali lavori aggiuntivi non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto e dei lavori, oltre a non apportare modifiche sostanziali;
- che il Direttore dei Lavori Ing. Enrico Favilla ha provveduto alla redazione di apposita perizia per i lavori aggiuntivi nel mese di Luglio 2017 composta da: Relazione tecnica, Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, computo metrico estimativo di variante per lavori RFI, computo metrico estimativo di variante per lavori C.M. Firenze, computo metrico comparativo, quadro economico comparativo oltre al presente documento, dalla quale risulta che per effetto dei lavori aggiuntivi l'importo contrattuale netto passa da euro **24.893.729,60** ad euro **25.379.497,88** e quindi con un aumento pari a euro **485.768,28** oltre iva 22% (= al 1,9514% dell'importo originale di contratto);

Tutto ciò premesso:


- l'impresa appaltatrice, presa esatta e puntuale visione della modifica descritta, sia per gli importi globali che per le varie categorie di lavori, assume l'impegno di:
- 1) eseguire senza eccezione alcuna i lavori aggiuntivi relativi alla presente modifica, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dando atto che l'importo contrattuale netto passa da euro 24.893.729,60 ad euro 25.379.497,88 quindi con un aumento pari a euro 485.768,28 oltre iva 22% (pari al 1,9514% dell'importo originale di contratto);
- 2) rinunciare a qualsiasi compenso imputabile, direttamente o indirettamente, alle variazioni introdotte nella citata perizia anche in riferimento all'art. 161 comma 13 del d.P.R. 207/2010;
- Per effetto dei presenti lavori aggiuntivi non viene concessa nessuna proroga; quindi la durata del contratto scade il 30/09/2021;
- Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutte le spese di bollo, di registro, ecc. dipendenti dal presente atto che riconferma l'impegno dell'impresa di osservare anche nei nuovi lavori tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori del contratto principale.
- Il presente atto siglato in calce dall'impresa e dal D.E.C. mentre impegna fin d'ora l'impresa firmataria, è invece subordinato per gli obblighi derivanti alla stazione appaltante alle approvazioni di rito previste dalla legislazione vigente.

Firenze, li 07/09/2018

Per accettazione

R.T.I. con capogruppo AVR SpA - Appaltatrice dei Lavori

Il legale rappresentante: Geom. Lorenzo Porciani


AVR S.p.A.
Geom. Lorenzo Porciani

La stazione appaltante

Il Direttore per l'esecuzione del Contratto: Ing. Michele Rosi

