

**UFFICIO DEL  
COMMISSARIO REGIONALE  
SRT 429 "DI VAL D'ELSA"**



**Decreto del Commissario  
N. 4 del 04/03/2019**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2019**

(6945424)

|                |   |
|----------------|---|
| <i>Oggetto</i> | <b>VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA Progr. KM 24+580 A KM 30+220 - INTEGRAZIONE DECRETO N. 37/2018 APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 COMMA 1 LETT. C) PER OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN RILEVATO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME ELSA". CUP: B71B15000160005 CIG. VARIANTE: 7823149AC6.</b> |
|----------------|---|

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <i>Ufficio Redattore</i>       | <b>Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</b>                         |
| <i>Riferimento PEG</i>         | <b>92</b>  |
| <i>Centro di Costo</i>         |  |
| <i>Resp. del Proc.</i>         | <b>Alessandro Annunziati</b>   |
| <i>Dirigente/Titolare P.O.</i> | <b>Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</b> |

annalc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

| IMPEGNO            | ANNO | CAPITOLO | ARTICOLO | IMPORTO      |
|--------------------|------|----------|----------|--------------|
| SUB.__/IMP.<br>414 | 2019 | 19680    | .        | € 814.146,60 |

**Il Commissario ad acta**

**Il Commissario**

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Decreto del Commissario n. 4 del 04/03/2019

## **RICORDATO CHE:**

- con il protocollo di intesa, approvato con delibera della Giunta Regionale n.953 del 9.9.2002, stipulato in data 26.09.2002 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli e San Miniato sono stati disciplinati tempi, modalità di progettazione e costruzione dell'intervento relativo alla variante S.R.T. n.429 di "Val d'Elsa", tratto Empoli – Castelfiorentino e individuato la Provincia di Firenze quale soggetto al quale affidare la progettazione e la realizzazione dell'opera;
- con decreto n° 95/2005 del 13.06.2005 del Presidente della Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 27 del 06.07.2005, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 comma 4 e dell'art 10 della L.R. 76/96, l'accordo di programma per la "Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D'Elsa tratto Empoli Castelfiorentino", già in precedenza approvato dalla Provincia di Firenze con deliberazione di Giunta n. 111 del 11.04.2005 e ratificato da parte del Comune di Castelfiorentino, con deliberazione CC n. 19 del 28.04.2005, dal Comune di Empoli, con deliberazione C.C. n. 47 del 2.05.2005, dal Comune di Gambassi Terme, con deliberazione C.C. n. 20 del 26.04.2005 e dal Comune di San Miniato, con deliberazione C.C. n. 26 del 10.05.2005;
- in esecuzione del predetto accordo di programma, ed a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, gli anzidetti lavori sono stati appaltati al R.T.I. SALINI LOCATELLI S.R.L. (capogruppo)/CASTELLI LAVORI S.R.L. (ora ICS GRANDI LAVORI SPA) IN BREVE "ICS S.P.A." come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

## **PRESO ATTO:**

- che con delibera di GP n. 127 del 16/07/2014 è stato adottato il recesso dal contratto di appalto con l'impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. 20956 del 04/03/2008, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la S.G.C. FI-PI-LI – SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26/09/2014, n.133/2015 e n.144/2017, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05/11/2014;

**VISTO** l'esito del collaudo tecnico-amministrativo, come da Certificato di Collaudo emesso in data 10/11/2016 dal Collaudatore Dott. Ing. Giuseppe Padellaro, e della relativa presa d'atto da parte della Città Metropolitana di Firenze con Det. Dir. n. 449 del 22/03/2017;

## **DATO ATTO:**

- che ai sensi del cronoprogramma provvisorio presentato dal Commissario Regionale ed approvato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 25 settembre 2015 si procederà alla realizzazione per Lotti funzionali delle opere di completamento;
- che i lavori di completamento del lotto VI dalla Loc. Brusiana allo svincolo Empoli Centro della SGC FIPILI, affidati con Decreto del Commissario SR 429 n. 31 del 23/09/2016 all'Impresa Esseti s.r.l., sono stati ultimati ed il Lotto è stato messo in esercizio;

**RICHIAMATO:** il Decreto del Commissario n. 22 del 26/07/2017 con il quale si approvava il progetto esecutivo inerente le "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220 – Strakio 1" dell'importo per lavori a base di appalto di euro 7.524.654,75=, oltre IVA, di cui euro € 7.332.261,62= a base d'asta e euro € 192.393,13= per l'attuazione dei piani della sicurezza;

**RICORDATO CHE** con il decreto 22 del 26/07/2017 si approvava anche il progetto esecutivo inerente le "Opere di completamento della variante alla SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli – Castelfiorentino – Lotto V – Progetto di completamento da progr. Km 30+220 a progr. Km 31+500 – Stralcio 2" dell'importo per lavori di € 2.042.992,28= oltre IVA, riservandosi di affidare tali lavori ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nel corso dell'appalto relativo alle "Opere di completamento della variante alla SRT 429 "di Val d'Elsa"

tratto Empoli – Castelfiorentino – Lotto V – Progetto di completamento da progr. Km 24+580 a progr. Km 30+220 ”, per l'indisponibilità al momento della approvazione del progetto delle aree in prossimità del cavalcaferrovia essendo a quel tempo in corso di aggiudicazione i lavori di completamento delle rampe di accesso ;

**RICHIAMATO:** l'Atto Dirigenziale n. 922 del 17/04/2018 del Dirigente Dott. Otello Cini della Direzione Gare, Contratti e Espropri, “PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 "DI VALDELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A PROGR. KM 30+220 DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI EURO 7.524.654,75 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE AL RTI ESSETI SRL;

**RICHIAMATO:** il Decreto del Commissario N. 24 del 14/06/2018 “PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA S.R. 429 "DI VALDELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO, LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A PROGR. KM 30+220 DELL'IMPORTO A BASE DI GARA DI E 7.524.654,75 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AL RTI ESSETI SRL/IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL/BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL/GRANCHI SRL/ALPIN SRL - CIG 7183644290 - CUP B71B15000160005

**VISTO** il contratto di appalto per l'esecuzione delle opere di completamento della variante alla S.R. 429 “Di Valdelsa” tratto Empoli-Castelfiorentino, Lotto V – progetto di completamento da progr. Km 24+580 a progr. 30+220 – CIG 7183644290 – CUP B71B15000160005 - Repertorio n. 21768 Fasc. n. 010.18.04/2018

**PRESO ATTO ALTRESI CHE:** a seguito di alcuni accertamenti la Città Metropolitana di Firenze ha ridotto la capacità del ponte della SP108 sul Fiume Elsa e che è dunque necessario ripristinare con urgenza la funzionalità dello stesso per garantire la funzionalità del V lotto della SR429;

**VISTO:** che la necessità di tale intervento è stata discussa nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma per il “Completamento della SR429” e che nello stesso Collegio si è concordato, per una migliore e più efficiente risoluzione del problema, di incaricare l'Ufficio del Commissario di provvedere alla progettazione dei lavori occorrenti al ripristino della funzionalità del ponte medesimo nell'ambito della attività di completamento del V lotto della SR429 con risorse a carico della Città Metropolitana di Firenze.

**DATO ATTO CHE:** con propria nota, il sottoscritto Commissario Regionale, ha affidato all'Ufficio di Direzione dei Lavori, integrato per la progettazione strutturale degli interventi sul ponte della SP108 dal progettista strutturale del ponte sul Rio Petroso della SR429, già individuato nell'ing. Alessandro Vannoni, il compito di definire l'intervento occorrente alla risoluzione del problema.

**DATO** atto che, sulla scorta di uno specifico progetto di fattibilità redatto dall'Ufficio del Commissario, agli atti, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan di Firenze N° 82 del 17/10/2018 “BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020: VARIAZIONE N. 15/C/2018 - AI SENSI DELL'ART 175, C.2, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. “ è stato deliberato lo stanziamento di € 1.000.000,00 per i lavori di ripristino del ponte sul fiume Elsa in loc. Granaiole della SP108;

VISTO il decreto del Commissario N. 37 del 21 12 2018□ con il quale si è provveduto ad approvare la **VARIANTE EX ART. 106 D.LGS 50/2016 PER ESTENSIONE LAVORI PROGRESSIVA DA KM 30+220 A KM 31+500, PER LAVORI SUPPLEMENTARI, MIGLIORIE SULLA SR 429 E LAVORI IMPREVISTI SULLA SP 108. CUP: B71B15000160005 CIG. VARIANTE: 7748231A7C. per le OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO V - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 24+580 A KM 30+220 - STRALCIO 1-**

**DATO ATTO** che:

- con il decreto n. 37/2018 si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale della Sp108 e di ripristino funzionale del Ponte sul Fiume Elsa della Sp108 redatto dall'ufficio di direzione dei lavori, computato agli stessi patti e condizioni del

contratto principale, dell'importo complessivo di € 667.333,28 , di cui € 647.462,66 per lavori a corpo e misura ed € 19.870,62 per oneri della sicurezza;

—con il medesimo decreto si riconoscevano tali lavori come variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C), del D.Lgs. 50/2016, rinviando per le motivazioni in essa richiamate l'affidamento degli stessi al RTI ESSETI SRL/IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL/BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL/GRANCHI SRL/ALPIN SRL;

**VISTA**, la relazione del Direttore dei Lavori allegata al presente decreto alla lettera A) con la quale si propone di approvare ed affidare, in variante al contratto in corso di esecuzione, alla ditta esecutrice dei lavori di completamento principali del V lotto i seguenti lavori:

#### 1) RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL PONTE SUL FIUME ELSA SP 108

- Intervento di demolizione della trave tampono e di tutto l'impalcato
- Intervento di ripristino dei copri ferri su pile
- Ricostruzione completa con fondazioni profonde delle spalle in dx e sx idraulca
- Realizzazione di consolidamento fondale con pali di grosso diametro delle fondazioni delle pile
- Prolungamento delle pile di circa 2,10 m per raggiungere la quota di appoggio del nuovo piano viario.
- Realizzazione del nuovo impalcato in acciaio, sia per la struttura principale costituita da capriate realizzate con tubolari, sia del piano viario realizzato con profili a doppio T in acciaio e piastre sempre in acciaio.
- Regolarizzazione e consolidamento platea esistente mediante getto in cls con rete elettrosaldata e zanche di ancoraggio
- Posa in opera di rivestimento esterno in “doghe” di lamiera “Corten”

#### 2) ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE IN RILEVATO DELLA SP 108

- La sede attuale verrà allargata dagli attuali 4.5 metri circa a 6.5 metri costituiti da due corsie di marcia larghe 2.75 m con relativa banchina di 0.50 m. L'allargamento verrà realizzato mediante bonifica a calce del piano di posa, stesa di 30 cm di uno strato di fondazione in misto granulare stabilizzato, strato di 15 cm di “rigenerato a freddo”, strato di “binder” di 8 cm e strato di usura di 3 cm.
- Ai fianchi del “rilevato” stradale saranno realizzati o ampliati i fossi di guardia realizzati semplicemente con scavo a sezione trapezia senza rivestimenti in cls.

**VISTI** gli elaborati a supporto della relazione redatti dall'Ufficio di Direzione dei Lavori e sottoscritti per accettazione da parte dell'impresa costituiti da:

- Allegato B - Elenco prezzi unitari già di contratto e nuovi prezzi concordati da utilizzare per la stima delle lavorazioni da contabilizzare a misura o a corpo facenti parte della variante;
- Allegato C - Computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziate le lavorazioni, a corpo e a misura, afferenti alle tipologie amministrative di modifiche contrattuali richiamate in relazione;
- Allegato D - Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi unitari sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa ed impegnativo per l'amministrazione a seguito della approvazione della presente perizia;
- Allegato E - Determinazione compensi professionali

- Allegato F – Elenco elaborati di variante
- Allegato G - Integrazione PSC con stima dei costi;
- Allegato H – Quadro tecnico economico
- Elaborati grafici e di calcolo del presente progetto, conservati agli atti;
- Elaborati redatti ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistica ed idraulica conservati agli atti;

**VISTO** il progetto di adeguamento funzionale della Sp108 e di ripristino funzionale del Ponte sul Fiume Elsa della Sp108 redatto dall'ufficio di direzione dei lavori, computato agli stessi patti e condizioni del contratto principale, dell'importo complessivo di € **667.333,28** , di cui € **647.462,66** per lavori a corpo e misura ed € **19.870,62** per oneri della sicurezza,

**PRESO ATTO** che, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, la Commissione per il Paesaggio ha espresso **PARERE DI CONFORMITÀ'** alla esecuzione dell'intervento ritenendo l'intervento proposto compatibile con il contesto paesaggistico di riferimento ravvisandone la corretta relazione con lo stato dei luoghi, e che in data 30/11/2018 il Comune di Castelfiorentino ha richiesto alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per Città Metropolitana di Firenze l'espressione del parere vincolante previsto dal comma 5 dell'art. 146 e dall'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e che si è in attesa di tale parere;

**VISTA** la richiesta presentata in data 22/11/2018 al Comune di Castelfiorentino per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento di ripristino ed adeguamento della SP 108 e del Ponte sul fiume Elsa in loc. Granaiole;

**VISTO** il parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città <metropolitana di Firenze al Comune di Castelfiorentino PROT. 4570 del 1/3/2019 e conservata agli atti;

**VISTA** l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Castelfiorentino 2/2019/AP rilasciata in data 1/03/2019 e conservata agli atti;

**VISTO** il decreto n. 20445 del 20/12/2018 con il quale l'Ufficio del Genio Civile di Firenze ha rilasciato l'autorizzazione idraulica per l'intervento di ripristino ed adeguamento della SP 108 e del Ponte sul fiume Elsa in loc. Granaiole

**VISTA** la relazione generale del progetto ed in particolare le aree occorrenti alla realizzazione dei lavori di cui trattasi;

**CONSIDERATA** la necessità di acquisire ulteriori terreni per la realizzazione dell'ampliamento del rilevato per l'adeguamento funzionale della SP108;

**ACCERTATA** la conformità urbanistica di tale ampliamento della SP108 agli strumenti del Comune di Castelfiorentino;

**VISTA** l'accettazione da parte dei proprietari alla cessione degli stessi, e conservata agli atti;

**VISTA** la verifica del progetto esecutivo di cui trattasi redatta dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ed allegata al presente atto sotto la lettera I;

**VISTA** la validazione effettuata da parte del sottoscritto in qualità di RUP ed allegata al presente atto sotto la lettera L;

**RITENUTO**, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di dover procedere alla approvazione del progetto di cui trattasi e contestualmente affidare lavori di cui trattasi alla impresa esecutrice dei lavori principali ;

**RITENUTO**, che tali lavori, qualificabili come imprevidi ed imprevedibili in quanto necessari a dare funzionalità al V lotto, possano essere affidati, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. C del D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese ESSETI srl esecutore dei lavori di completamento del V lotto;

**DATO ATTO CHE:** in relazione all'importo contrattuale come rideterminato pari ad € **6.520.130,13** l'importo di tali lavori imprevidi pari ad € **667.333,28** costituisce una variazione del **10,26%** dei lavori;

**DATO ATTO CHE:** in relazione all'importo contrattuale come rideterminato con Decreto 37/18 in € **6.520.130,13** l'importo dei lavori approvati ed affidati con il Decreto 37/18 e dei lavori imprevidi di cui al presente atto complessivamente pari ad € **2.423.464,19**, costituiscono una variazione del **37,17%** dei lavori e pertanto, essendo la variazione complessiva inferiore al 50% dell'importo contrattuale, sono affidabili in variante alla ditta esecutrice dei lavori principali.

**VISTO** in particolare lo schema di atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi redatto specificatamente per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della Sp108 e ripristino funzionale del ponte sul fiume Elsa della SP108 da subito impegnativo per l'impresa e impegnativo per l'amministrazione solo con la presente approvazione.

**RITENUTO** di aggiornare il QTE già approvato con Decreto n. 37/2018 ed allegato al presente atto sotto la lettera M;

**PRECISATO** che le codifiche del presente lavoro sono:

- Codice Unico di Progetto: **B71B15000160005**;
- CIG lavori principali € 5.036.643,73 : **7183644290**
- CIG estensione del contratto ex art. 106 comma 1 lett. B) di cui al Decreto n° 37/2018 per complessivi € **1.483.486,40**: **7834260BDC**
- CIG lavori supplementari, migliorie ex art. 106 comma 1 lett. B) e comma 2, di cui al Decreto n° 37/2018 complessivi € **1.756.130,91** : **7748231A7C**
- CIG (PONTE) presente affidamento per lavori imprevidi € **667.333,28**: **7823149AC6**

**RILEVATO CHE:** le risorse sono allocate al capitolo 19347 del BP 2018/2020 ed il loro stanziamento, con relative entrate, secondo l'effettivo cronoprogramma di spese previsto ovvero per € 4.900.000,00 nell'annualità 2018 ed € 7.600.000,00 nell'annualità 2019 e al capitolo 19680 per € 1.000.000,00 annualità 2019;

**VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 che recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014 con cui la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429 "Di Val d'Elsa";

**VISTI** altresì:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 103 del 20/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- **RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa: ;

1. **DI APPROVARE, gli atti integrativi della Varinate N° 1** composta dagli elaborati specificati in narrativa in parte allegati in parte conservati agli atti, relativa all'esecuzione delle “*Opere di completamento della variante SRT 429 “di Val d'Elsa” tratto Empoli-Castelfiorentino, lotto V — SP 108 – Granaiolo-Castelnuovo – Orlo – Opere di adeguamento della sezione stradale in rilevato e ripristino funzionalità del ponte sul fiume Elsa” ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo complessivo di € 667.333,28 oltre Iva come per legge di cui € 647.462,66 per lavori a corpo e misura e € 19.870,62 per oneri della sicurezza determinando il nuovo importo contrattuale in € 8.943.594,31 oltre IVA come per legge di cui € 294.061,75 per oneri della sicurezza ed € 8.649.532,56 per lavori a corpo e misura;*
2. **DI APPROVARE**, il QTE complessivo dell'intervento di “Completamento del Lotto V della Variante SR429 Tratto Empoli Castelfiorentino”, allegato sotto la lettera M al presente atto.
3. **DI AVER VERIFICATO**, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2017 che in relazione all'importo contrattuale come rideterminato nel decreto 37/18 pari ad € 6.520.130,13 l'importo dei lavori dei lavori supplementari, delle modifiche al contratto e dei lavori imprevisi pari ad € 2.423.464,19, costituiscono una variazione del 37,17 % dei lavori e pertanto inferiore al 50% del valore del contratto e pertanto le modifiche non sono da considerarsi come sostanziali;
4. **DI AVER VERIFICATO INOLTRE** che per quanto riguarda le qualificazioni occorrenti alla realizzazione dei lavori oggetto della presente perizia sono necessarie le qualificazioni già richieste in fase di gara e che pertanto anche sotto questo profilo le modifiche non sono da considerare come sostanziali;
5. **DI PROVVEDERE**, con il presente atto, all'affidamento dei lavori di cui al presente atto al RTI ESSETI SRL/IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL/BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL/GRANCHI SRL/ALPIN SRL per complessivi € 667.333,28 oltre Iva come per legge di cui € 647.462,66 per lavori a corpo e misura e € 19.870,62 per oneri della sicurezza;
6. **DI SUB-IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del TUEL e smi., la somma complessiva di € 814.146,60 in favore del RTI ESSETI SRL/IMPRESA EDILE STRADALE F.LLI MASSAI SRL/BRAMERINI FRANCESCO & FIGLI SRL/GRANCHI SRL/ALPIN SRL., a valere al cap. 19680 imp. 414/2019 BP 2019;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento sarà tutta esigibile nell'esercizio 2019 e che i lavori termineranno presumibilmente entro il 30 Giugno 2019;
8. **DI DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà all'adeguamento degli incarichi professionali come precisato nell'Allegato E al presente provvedimento;
9. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.106 comma 5 del D.Lgs. 50/2106, “*dovrà essere pubblicato un avviso al riguardo delle modifiche al contratto di cui all'art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed dovrà essere pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari*”;
10. **DI DARE ATTO** altresì che:  
  
il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati,  
il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione è l'ing. Enrico Galigani;  
il Direttore e Coordinatore dei Lavori è il geom. Paolo Andreini;  
il Direttore dei Lavori delle strutture è l'ing. Andrea Fontani;  
il Direttore dei Lavori delle opere architettoniche è l'arch. Marco Bellucci;
11. **DI INOLTRE** il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta .

*Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.*

Firenze            04/03/2019

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse  
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”