

<p>UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 “DI VAL D’ELSA”</p>	 <p>CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</p>
---	--

**Decreto del Commissario
N. 27 del 28/10/2019**

Classifica: 010.18.04

Anno 2019

(7098617)

<i>Oggetto</i>	<p>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI PIU 5.1 OPERE DI REGIMAZIONE IDRAULICA IN LOC. MADONNA DELLA TOSSE - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - OPERE DI COMPLETAMENTO SR 429 TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO - GESUINO MONNI SRL - CIG LAVORI SUPPLETIVI 808108417B CUP B71B15000160005</p>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<p>Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</p>
<i>Riferimento PEG</i>	<p>92</p>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<p>Alessandro Annunziati</p>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<p>Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</p>

annalc00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
1242SUB	2019	17867	.	€ 182.672,27

Il Commissario ad acta

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta, sono stati appaltati i lavori di Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D’Elsa tratto Empoli Castelfiorentino” al R.T.I. Salini Locatelli S.r.l. (capogruppo)/Castelli Lavori S.r.l. (ora

ICS Grandi Lavori S.p.a.” in breve “ICS S.p.a.” come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla SR 429 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014,

PREMESSO, altresì, CHE:

- con Decreto del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa n. 32 del 02/11/2017, esecutivo, e del successivo Decreto del Commissario n. 3 del 23/01/2018 avente ad oggetto la rettifica di alcuni elaborati progettuali, esecutivo, è stato disposto, tra l'altro:
 - di approvare il progetto esecutivo riguardante l'esecuzione delle Opere di completamento della variante SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli-Castelfiorentino. PIU.1 Opere di regimazione idraulica in loc. Madonna della Tosse – Impianto di sollevamento, dell'ammontare complessivo di € 729.400,89, di cui € 499.211,76 per lavori a base di gara (compreso oneri per la sicurezza per € 10.421,75);
 - di individuare il contraente mediante procedura negoziata a norma dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- con determinazione dirigenziale n. 17 del 31/05/2018 il commissario ad acta Ing. Alessandro Annunziati ha proceduto all'affidamento definitivo dei lavori PIU 5.1 opere di regimazione idraulica in loc. Madonna della Tosse – impianto di sollevamento - lotto V - variante alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, alla ditta Gesuino Monni srl, con sede legale in Arzana (NU), Via Spagna n. 9, P.I. 01279460917, con un ribasso del 23,981787% per un importo complessivo di contratto di € 381.991,18, per complessivi € 466.029,24 (IVA compresa al 22%) a valere sui capitoli:
 - 17867 imp. 539/2018 € 134.588,99;

- 17437 imp. 181/2018 € 331.440,25;

- che con determina dirigenziale n. 31/2017 è stato incaricato l'ing. Gesualdo Bavecchi per la Direzione Lavori;
- che in data 04/07/2018 è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 21765. Con tale contratto venivano affidati alla ditta Gesuino Monni Srl. i lavori in oggetto per l'importo netto di € 381.991,18 (compresi oneri per la sicurezza) oltre IVA;
- in data 04/07/2018 il Direttore dei lavori, ing. Gesualdo Bavecchi, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale;
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 (ex art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati;

DATO ATTO CHE nel corso dell'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare una serie di variazioni al progetto, come meglio descritte e dettagliate nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gesualdo Bavecchi circa la realizzazione di alcuni lavori aggiuntivi e in variante, dovuti al verificarsi di alcune circostanze imprevedute ed imprevedibili ed alla riscontrata necessità di affidare al contraente originale alcuni lavori aggiuntivi supplementari che non erano inclusi nell'appalto originario;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Gesualdo Bavecchi che eleva l'importo contrattuale da € 381.991,18 (iva esclusa a netto del ribasso) ad € 531.722,55 (iva esclusa a netto del ribasso), con un aumento di € 149.731,37 , e costituita dai seguenti documenti progettuali depositati agli atti dell'ufficio:

- 1) Relazione tecnica – Perizia di Variante;
- 2) Computo metrico estimativo della Perizia di Variante;
- 3) Quadro Comparativo della Perizia di Variante;
- 4) Schema atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi;
- 5) TAV. 1) - Elaborato grafico – Planimetria;
- 6) TAV. V.02) - Elaborato grafico – Sezione;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante ex art. 106 comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo finanziato in quanto i maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti dalle somme a disposizione nel Quadro Economico progettuale e dalle economie di spesa risultanti dal ribasso d'asta;

VISTO il predetto schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 08/09/2019 dal Rappresentante Legale dell'Impresa Gesuino Monni srl e dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO:

- che le maggiori spese per lavori a seguito della perizia di variante trovano copertura fra le somme a disposizione nell'ambito del quadro economico dell'opera così come rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

VISTO il nuovo quadro economico assestato della spesa pari ad euro è così suddiviso:

DESCRIZIONE	AGGIUDICAZIONE	PERIZIA VARIANTE
<u>A) LAVORI</u>		
- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 488.790,01	€ 518.722,55
- Oneri sicurezza	€ 10.421,75	€ 13.000,00
Totale base d'appalto	€ 499.211,76	€ 531.722,55
Ribasso del 23,981787 %	€ 117.220,58	
<u>A) IMPORTO CONTRATTUALE</u>	€ 381.991,18	€ 531.722,55
MAGGIORE SPESA LAVORI PERIZIA		€ 149.731,37
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE</u>		
Rilievi accertamenti ed indagini	€ 30.000,00	€ 0,00
Allaccio ENEL ed impianto	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti (comprensivi di IVA)	€ 111.394,81	€ 1.265,94
Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità (IVA compresa)	€ 600,00	€ 0,00

Spese per attività tecn/amm.ve connesse alla progettazione, al RUP, alla verifica e validazione (IVA compresa)	€ 0,00	€ 0,00
Iva sui rilievi, accertamento ed indagini	€ 6.600,00	€ 0,00
IVA sui totali lavorazioni (22%)	€ 84.038,06	€ 116.978,96
Spese tecniche relative a progettazione, direzione dei lavori, contabilità e coord. Sicurezza in fase di esecuzione e collaudo	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche indagini geologiche ed idrauliche	€ 35.343,40	€ 0,00
Progettazione verifiche idrauliche - Decreto n. 31/2017 Ing. Bavecchi	€ 47.960,64	€ 47.960,64
Adeguamento compenso Ing. Bavecchi Decreto n. 7/2019	€ 23.472,80	€ 23.472,80
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 347.409,71	€ 197.678,34
TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 729.400,89	€ 729.400,89

DATO ATTO che l'approvazione della perizia di variante di cui al presente atto comporta una maggiore spesa contrattuale di € 149.731,37, con un importo finale contrattuale rideterminato complessivamente in euro 631.722,55;

DATO ATTO, pertanto che la spesa aggiuntiva, comprensiva di IVA, complessivamente determinata in euro 182.672,27 troverà copertura finanziaria fra le somme a disposizione per imprevisti del quadro economico a valere sul capitolo 17867 imp. 1242/2019, BP 2019;

RICORDATO che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve AVCP, con deliberazione del n. 1377 del 21/12/2016 ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (**CUP**): **B71B15000160005** e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice **CIG dei lavori suppletivi**: **808108417B** - Impresa Gesuino Monni srl;

PRECISATO altresì che i CIG sopraindicati non corrispondono ai codici CIG dei lavori principali in quanto i relativi importi riferiti alla variante, superano il quinto dell'importo complessivo originario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "Legge anticorruzione") che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- la Delibera del Consiglio della Città Metropolitana n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RICHIAMATI gli art. 107, 151, 153 e 183 del D.lgs 267/2000 e ravvisata la competenza in merito;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. DI APPROVARE:

- la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori PIU 5.1 opere di regimazione idraulica in loc. Madonna della Tosse – impianto di sollevamento - lotto V - variante alla SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, redatta dal direttore dei lavori ing. Gesualdo Bavecchi, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l'importo contrattuale da € 381.991,18 (iva esclusa a netto del ribasso) ad € 531.722,55 (iva esclusa al netto del ribasso), con un aumento di € 149.731,37, come indicato nella parte espositiva del presente atto;
- lo schema di atto di sottomissione relativo alle variazioni degli interventi non previsti nel progetto originario, firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del Procedimento;
- il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra dell'importo totale di € 729.400,89, ripartito come riportato in premessa;

2. **DI AFFIDARE** alla ditta Gesuino Monni srl, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo netto di € 149.731,37, oltre IVA, per un totale di euro **182.672,27**, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
3. **DI DARE ATTO** che il perfezionamento contrattuale dei lavori suppletivi sarà attuato mediante l'ordinazione degli stessi da parte del Direttore Lavori;
4. **DI DARE ATTO** che il termine presunto per l'ultimazione dei lavori è il 31/12/2019;
5. **DI SUB IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 182.672,27 per lavori suppletivi iva inclusa in favore della ditta Gesuino Monni srl, al capitolo 17867 BP 2019 impegno 1242/2019;
6. **DI DARE ATTO** che l'esigibilità delle spese di cui al presente atto è riferita all'anno 2019;
7. **DI DARE ATTO** che il responsabile unico del procedimento dell'opera pubblica in oggetto è l'ing. Alessandro Annunziati;
8. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 28/10/2019

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”