



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2192 del 26/11/2019

Classifica: 010.02.02

Anno 2019

(7109929)

<i>Oggetto</i>	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ALLA VARIANTE S.P. 69 "IMPRUNETANA" II° LOTTO 2° LOTTO. APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA EX ART. 106 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 - CUP B67H16000950003 - CIG 728095307E ED ADEGUAMENTO INCARICO ALLO STUDIO STP INGEGNO PER DL PER E 8.285,03 CIG ZAB284A882, AL CSE ING. MARCELLO MANCONE PER E 4.225,85 CIG: Z4E2161DAA ED AL COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA ARCH. CORSINOVI PER E 263,23 CIG: ZC5240C1EC.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
imp. 81/sub.____	2019	19026	.	€ 8.285,02
imp. 81/sub.____	2019	19026	.	€ 51.710,79
imp. 81/sub.____	2019	19026	.	€ 263,23
imp. 81/sub.____	2019	19026	.	€ 2.466,73

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 1770 del 15/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'intervento alla variante S.P. 69 "Imprunetana" II° Lotto per il complessivo ammontare di € 2.142.032,00, di cui € 1.494.000,32 per lavori e per € 648.031,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determina Dirigenziale n. 2205 del 29/12/2017, sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori in oggetto all'Impresa O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661), con il ribasso del 27,6% sui prezzi unitari e così per l'importo complessivo di netti € 1.093.689,83 (Iva 10% esclusa);
- in data 09/04/2018 (Repertorio n. 21752/2018), ha stipulato il contratto con l' Impresa O.CI.MA S.R.L.;
- in data 22/10/2019 il Direttore dei Lavori, ing. Piero Martelli, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale prevedendo una durata di 540 giorni naturali e consecutivi, da concludersi entro il 14/04/2020;
- con D.D. n. 537 del 26/03/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1, ex art. 106 comma 2 del Dlgs. 50/2016 per una somma pari ad €77.370,32 (Iva esclusa) che ha elevato l'importo contrattuale ad € 1.171.060,15 (Iva esclusa);
- con D.D. n. 1922 del 25/10/2019, è stata approvata la perizia di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8, comma 8 del DM 49/2018, relativa ai Lavori sulla SP 69 per un importo contrattuale in diminuzione di € 4.097.68 Iva compresa, per un importo contrattuale dei lavori di € 1.167.334,99 pari ad una diminuzione del 6,73% dell'importo dei lavori originario;

DATO ATTO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità, a causa di circostanze impreviste ed imprevedibili, di eseguire lavorazioni aggiuntive e variate rispetto a quelli preventivati nel progetto originario, come specificato nella relazione tecnica, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Piero Martelli, e trasmessa al sottoscritto Rup, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante;

RICHIAMATI

- l'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.lgs 50/2016 che regola i seguenti modifica contrattuale:
 - 1) *"la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti"*;
 - 2) *"la modifica non altera la natura generale del contratto"*;
- l'articolo 8 del D.M. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che regola le modalità inerenti le funzioni della Direzione dei lavori:

Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c) , del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione (...);

VISTA la nota del 24 ottobre 2019 con cui il Rup, Ing. Carlo Ferrante, ha trasmesso all'Ufficio Supporto Amministrativo LL.PP la perizia di variante suppletiva per effetto della quale risulta un

aumento contrattuale per € 47.009,81 oltre Iva per un ammontare complessivo di € 51.710,79 (Iva al 22% inclusa), pari all'11,03% e che pertanto l'importo contrattuale passa da € **1.167.334,99** a € **1.214.344,80**, composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:

- Relazione tecnico economica;
- Cronoprogramma;
- Quadro di raffronto;
- Computo metrico;
- Verbale concordamento N.P. –
- Atto di sottomissione –
- Analisi nuovi prezzi;-
- Tavv. 10-11-13 di variante.

DATO inoltre **ATTO** che le modifiche necessarie sono caratterizzate da motivate ed obiettive esigenze derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della stipula del contratto che non comportano modifiche sostanziali al contratto rientrando nei limiti stabiliti dalla legge;

RILEVATO che per quanto sopra si rende necessario approvare una variante suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di autorizzare la presente variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. C), ritenendola ammissibile;
- ha ritenuto che, con riferimento all'attività da svolgere ed all'utilità conseguita dall'Amministrazione, l'entità delle modifiche è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche, in quanto i maggiori oneri finanziari delle prestazioni possono essere sostenuti dalle somme a disposizione come dal seguente quadro economico, che risulta essere così rideterminato;

SP 69 CIRCONVALLAZIONE IMPRUNETA - II LOTTO						
voci	DD 1922/2019.	PRES. DET.	VARIAZIONE	Anni Precedenti	2019	2020
importo dei lavori	€ 1.547.976,51	€ 1.610.144,75				
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 46.600,00	€ 48.600,00				
Ribasso del 27,6%	€ 427.241,52	€ 444.399,95				
	€ 1.167.334,99	€ 1.214.344,80	€ 47.009,81	€ 463.032,59	€ 470.090,37	€ 281.221,84
IMPORTO CONTRATTUALE						
b2: Rilievi, accertamenti, indagini						
DD. 1584/2017 Impegno Servit	€ 448,96	€ 448,96		€ 448,96		
Bonifica Bellica preventiva	€ 35.453,89	€ -	€ 35.453,89			
Affidamento solgema srl bonifica bellica (445/2018)	€ 96.912,25	€ 96.912,25		€ 94.485,54	€ 2.426,71	
Affidamento Sogelma (Det.1069/2018)	€ 18.402,81	€ 18.402,81		€ 18.402,81		
b3. Allacciamenti, spostamento pubblici servizi						
DD. 917 del 15/06/2017 TELECOM	€ 2.217,17	€ 2.217,17			€ 2.217,17	
DD. 986 del 28/06/2017 Progettazione E-distribuzione	€ 244,00	€ 244,00		€ 244,00		
DD. 1684 del 27/10/2017 Lavori E-distribuzione	€ 15.845,54	€ 15.845,54		€ 15.845,54		
Pagamento spese di segreteria E-distribuzione Det 1918/2019	€ 122,00	€ 122,00			€ 122,00	
b4: imprevisti						
	€ 118.873,78	€ 135.087,81	€ 16.214,03			€ 135.087,81
b5: acquisizione aree DD. 2189 del 27/12/2016 DD 1068/2017 DD 1313/2017 DD1325/2017 DD 1926/17 Indennità esproprio						
	€ 95.859,70	€ 95.859,70		€ 91.524,90	€ 4.334,80	
b7: spese tecniche (incluso oneri previdenziali e fiscali)						
DD. 1758 del 09/05/2012 prog. Definitiva/esecutiva MARTELLI	€ 22.032,00	€ 22.032,00		€ 22.032,00		
DD 526/18 ADEGUAMENTO E CP INCARICO MARTELLI	€ 712,80	€ 712,80		€ 712,80		
DD. 1135 del 02/08/2016 Aff. CSC sondaggi	€ 20.574,20	€ 20.574,20		€ 20.574,20		
spese tecniche: incarico Direzione Lavori Contabilità CSE						
	€ 43.485,91	€ -	€ 43.485,91			
DET 74/2017 Incarico CSE Ing Mancone + INT. 853/2019	€ 24.597,52	€ 27.064,25	€ 2.466,73		€ 14.758,51	€ 12.305,74
D.L. E Ispettore di Cantiere/STP Ingegno (Det 293/2018) + INT. 853/2019	€ 56.423,73	€ 64.708,75	€ 8.285,02	€ 12.434,24	€ 25.933,89	€ 26.340,62
spese tecniche: incarico collaudatore in CO e statico						
	€ -					
DT 1240/18 Collaudo in C.O. E Statico/Arch.Corsinovi + INT. 853/2019	€ 10.084,04	€ 10.347,27	€ 263,23		€ 6.050,42	€ 4.296,85
incentivo 2%	€ 29.880,01	€ 29.880,01			€ 29.880,01	
spese tecniche frazionamento						
b8: spese per verifiche e validazione						
DD. 1221 del 10/08/2017 Aff. Italsocotec Spa	€ 4.953,97	€ 4.953,97		€ 4.953,97		
b11: Collaudo, prove di laboratorio e accertamenti						
	€ 122.085,78	€ 122.085,78				€ 122.085,78
b12: Iva eventuali altre imposte e contributi						
oneri di smaltimento						
	€ 138.753,45	€ 138.753,45				€ 138.753,45
IVA 10% sui lavori						
	€ 116.733,50	€ 121.434,48	€ 4.700,98	€ 46.303,26	€ 47.009,04	€ 28.122,18
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 974.697,01	€ 927.687,20	€ -	€ 327.962,23	€ 132.732,55	€ 466.992,43
C) TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 2.142.032,00	€ 2.142.032,00		€ 790.994,81	€ 602.822,92	€ 748.214,27

RITENUTO che a seguito della variazione dell'importo dei lavori risulta necessario adeguare i corrispettivi dei professionisti incaricati nel rispetto dei criteri indicati dal DM 16/06/2016 e in applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2019, e specificatamente:

1) relativamente all'incarico di Direzione Lavori di cui alla D.D. n. 293 del 22/02/2018, ed integrato con D.D. n. 853 del 07/05/2019, affidato allo Studio STP Ingegno di Scandicci, per il quale si rende necessario procedere ad un aumento netto contrattuale di € 7.399,22 con un aumento contrattuale rispetto all'affidamento originario del 46% come di seguito indicato;

Incarico di Direzione dei Lavori ed Ispettore di Cantiere					
NATURA	VOCI	DD 293 22/02/2018	DD 853 07/05/2019	VARIANTE N.2	DIFF
A) SOMME A BASE DI APPALTO	Importo incarico soggetto a ribasso	€ 39.663,94	€ 50.394,99	€ 57.794,21	€ 7.399,22
	Oneri sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale a base di appalto	€ 39.663,94	€ 50.394,99	€ 57.794,21	€ 7.399,22
	Importo incarico contrattuale	€ 35.000,00	€ 44.470,15	€ 50.999,96	€ 6.529,81
	b12) Contributi fiscali e assicurativi				
	CNPAIA 4%	€ 1.400,00	€ 1.778,81	€ 2.040,00	€ 261,19
	IVA al 22%	€ 8.008,00	€ 10.174,77	€ 11.668,79	€ 1.494,02
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 9.408,00	€ 11.953,58	€ 13.708,79	€ 1.755,21
TOTALE SERVIZIO A+B		€ 44.408,00	€ 56.423,73	€ 64.708,75	€ 8.285,03

- che il cig dell'affidamento originario è il seguente: 73838956E9
- che in occasione del primo adeguamento visto l'aumento contrattuale pari al 27% è stato acquisito il seguente cig: ZAB284A882
- che non si rende necessario acquisire un ulteriore cig in quanto l'incremento definitivo dell'affidamento non è superiore al 20% dell'importo contrattuale così come risulta dall'adeguamento di cui al DD 853/2019;

2) l'incarico di CSE di cui alla D.D. n. 74 del 22/02/2018, variato con DD 853 del 07/05/2019, affidato all'Ing. Marcello Mancone di Impruneta, per il quale si rende necessario procedere ad un aumento netto contrattuale di € 1.944,14 pari al 19% come di seguito meglio indicato;

Incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione					
NATURA	VOCI	DD 74 16/01/2018	DD 853 07/05/2019	VARIANTE N.2	DIFF
A) SOMME A BASE DI APPALTO	Importo incarico soggetto a ribasso	€ 18.645,59	€ 20.081,76	€ 22.095,63	€ 2.013,87
	Oneri sicurezza	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale a base di appalto	€ 18.645,59	€ 20.081,76	€ 22.095,63	€ 2.013,87
	Importo incarico contrattuale	€ 18.000,00	€ 19.386,44	€ 21.330,58	€ 1.944,14
	b12) Contributi fiscali e assicurativi				
	CNPAIA 4%	€ 720,00	€ 775,46	€ 853,22	€ 133,22
	IVA al 22%	€ 4.118,40	€ 4.435,62	€ 4.880,44	€ 762,04
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.838,40	€ 5.211,08	€ 5.733,66	€ 895,26
TOTALE SERVIZIO A+B		€ 22.838,40	€ 24.597,52	€ 27.064,25	€ 4.225,85

- che il che il cig dell'affidamento originario è il seguente: Z4E2161DAA
- che non si rende necessario acquisire un ulteriore cig in quanto l'incremento complessivo dell'affidamento è inferiore al 20%

3) l'incarico di Collaudo in corso d'opera e Statico cui alla D.D. n. 1240 del 30/07/2018, variato con DD 853 del 07/05/2019, ed affidato all'Arch Leonello Corsinovi, per il quale si rende necessario procedere ad un aumento netto contrattuale di € 179,66, con le seguenti necessarie precisazioni:

- a) con DD 1240/18 si era provveduto ad impegnare complessivamente € 8.600,00 senza impegnare alcuna risorsa a titolo di Cnpaia ed Iva;
- b) con Det. 853/19 importo sopra riportato è stato adeguato all'importo contrattuale netto € 9.769,64, calcolando sulla differenza (9.769,64-8.600,00=**1.169,64**) il Cnpaia 4% e l'Iva al 22% ed impegnando pertanto la somma complessiva € 1.480,04;
- c) verificato verificato che l'Arch Leonello Corsinovi, in quanto dipendente in quiescenza ha comunque l'obbligo del CNPAIA, ma non dell'iva in quanto aderente ad un regime forfettario,

con il presente provvedimento si rende necessario adeguare l'incarico all'importo finale netto di € 9.949,30, oltre il contributo CNPAIA 4% pari ad € 397,97 per complessivi € 10.347,27. Dato atto però con le determinazioni 1240/18 e 853/19 si è impegnato complessivo di € 10.084,04 , importo ancora da impegnare è pari ad € 263,23;

d) che il che il cig dell'affidamento originario è il seguente: **ZC5240C1EC**

e) che non si rende necessario acquisire un ulteriore cig in quanto l'incremento complessivo dell'affidamento è inferiore al 20%

PRECISATO quindi che la somma complessivamente dovuta all'Arch. Leonardo Corsinovi è pari a € 10.347,27, Cnpaia al 4% compreso;

DATO ATTO con DD 853/2019, per mero errore materiale, si era proceduto all'impegno dell'importo di € 267,61 per Iva , a favore del suddetto professionista, non richiesta ai sensi di legge a causa del regime forfettario cui è sottoposto l'Arch. Leonello Corsinovi;

RILEVATO quindi che ad oggi è stato impegnato, per quanto sopra, l'importo di € 10.084,04 e che pertanto rende necessario procedere all'impegno della sola quota di € 263,33 (€ 10.347,27 - €10.084,04);

VISTO il predetto atto di sottomissione, unitamente al verbale di concordamento di 6 nuovi prezzi, sottoscritto in data 21 ottobre 2019 dal legale rappresentante dell'impresa, dal Direttore Lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale individuando come necessari ulteriori 21 giorni dall'approvazione della presente determina;

RILEVATO CHE

- in data 22/10/2019 il Direttore dei Lavori, ing. Piero Martelli, ha effettuato la consegna definitiva dei lavori come risulta da apposito verbale prevedendo una durata di 540 giorni naturali e consecutivi, da concludersi entro il 14/04/2020
- a seguito degli ulteriori 21 giorni resi necessari per il completamento dell'opera, il nuovo termine previsto per la fine dei lavori è il 6 maggio 2020;

STABILITO che le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106 c. 1, lett. C) del Dlgs 50/2016;

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): B67H16000950003 . e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

- Codice Identificativo gara (CIG) 728095307E dando atto non si rende necessario acquisire un nuovo CIG poiché l'importo della variante è inferiore al 20% del valore dell'appalto;

- il D.lgs 50/2016 e ss.mm. e il DM 49/2018;

- il decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione Viabilità a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi l'incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale, a cui fanno capo le attività amministrative di supporto alle Direzioni Tecniche;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- l'art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana di Firenze ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

DETERMINA

per i motivi richiamati in premessa:

DI APPROVARE

- la perizia di variante suppletiva per variata distribuzione della spesa ex art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Piero Martelli, relativa ai lavori sulla SP 69 "Imprunetana" II° Lotto , che prevede un aumento contrattuale di € 51.710,79 Iva inclusa, pari ad un aumento del 11,03% dell'importo iniziale, dando atto che l'importo complessivo dei lavori passa da € da € **1.167.334,99** a € **1.214.344,80**;
- il quadro economico aggiornato come in premessa con il relativo cronoprogramma;
- l'atto di sottomissione unitamente al verbale di concordamento di 6 nuovi prezzi, sottoscritto in data 21 ottobre 2019 dal legale rappresentante dell'impresa, dal direttore lavori e dal Rup, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto principale individuando come necessari ulteriori 21 giorni dall'approvazione del presente atto;

DI AFFIDARE i lavori oggetto della perizia di variante suppletiva alla società O.CI.MA S.R.L., sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661);

DI SUB-IMPEGNARE

- l'importo di € 51.710,79 Iva inclusa al cap. 19026, imp. 81/2019 in favore della società O.CI.MA S.R.L sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661);
- l'importo di € 2.466,73 Iva inclusa al cap. 19026, imp. 81/2019 in favore dell'Ing. Marcello Mancone, quale adeguamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza durante la fase di esecuzione;
- l'importo di € 8.285,02 Iva inclusa al cap. 19026, imp. 81/2019 in favore dello studio STP Ingegno quale adeguamento dell'incarico di Ispettore di cantiere;

- l'importo di € 263,23 Iva inclusa al cap. 19026, imp. 81/2019 in favore dell'Arch. Corsinovi quale adeguamento dell'incarico di collaudo in corso d'opera e statico, dando atto che con DD 853/2019, per mero errore materiale, si era proceduto all'impegno dell'Iva a favore del suddetto professionista, non richiesta ai sensi di legge a causa del regime forfettario cui è sottoposto l'Arch. Leonello Corsinovi, come chiarito in premessa;

DI DARE ATTO che

- con nota prot. n. 2799/2019, è stato chiesto lo spostamento a FPV 2020 l'importo di € 454.138,92 cap. 19026, imp. 81/2019;
- il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente;
- i lavori, termineranno in data 6 maggio 2020;

DI COMUNICARE il presente atto

- società O.CI.MA S.R.L, sedente in Via Pereto, 37 - Avezzano (AQ) - (P.Iva n. 01165330661);, nonché al Direttore dei Lavori, Ing. Martelli, ai sensi della L. 241/1990;
- all'Osservatorio Regionale per il relativo monitoraggio;

DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.

Firenze **26/11/2019**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”