



CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Dipartimento II - Lavori Pubblici

Palazzo Medici Riccardi - via Cavour n.1, 50129 Firenze

Tel 055/2760792 - pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Oggetto: S.P. 89 DEL BOMBONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO - LOTTO 2 - CIG: 72672547B6 CUP: B27H13002670003

Lavori: Realizzazione di tracciato stradale con le relative opere accessorie (opere sul versante, regimazione idraulica delle acque, barriere di sicurezza etc...) e le necessarie opere strutturali (opere in c.a., berlinesi con micropali e tiranti)

Impresa: ROSI LEOPOLDO Spa

sede legale in via G. Giusti n. 67, Pescia (PT)

Tel.: 0574-679394, Email: info@rosileopoldo.it, Pec: rosileopoldospa@leglamail.it

P.IVA e C.F.: 00820700474

DD.LL.: *Direttore dei lavori:* Ing. Paolo Barsotti - STUDIO INGEO Ingegneri e geologi associati.

Via Acquacalda, 840/A - 55100 - Lucca (LU)

Tel.: 0583-48682, Email: paolo.barsotti@ingeo.it

P.IVA n. 01582240469

CSLE: Ing. Paolo Alessandro Viagi - FLORENTECNICA SRL Società di ingegneria

Via della Rondinella, 66/18 - 50135 - Firenze (FI)

Tel.: 055-674298, Email: paoloviagi@florentecnica.it

P.IVA n. 02292510480

Contratto: in data 13/07/2019, repertorio n. 21860

<i>Importo lavori (soggetto a ribasso)</i>	€ 3.248.505,63
<i>Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€ 93.571,06
<i>Ribasso percentuale (29,05%) a detrarre</i>	-€ 943.690,89
<i>Importo del contratto al netto dell'IVA</i>	€ 2.398.385,80

PERIZIA SUPPLETIVA N.1

RAFFRONTO DELLE CATEGORIE CONTABILI

Firenze, li 20.11.2020

Il Progettista opere di variante e Direttore lavori
dott. ing. Paolo Barsotti

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Carlo Ferrante

Città Metropolitana di Firenze

Lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull'Arno – Lotto n. 2

Perizia suppletiva - Raffronto delle categorie contabili

N.	Descrizione Corpo d'opera-Categorie di Lavori	Perizia Originale	Affidamento lavori	Opere perizia suppletiva	Totale categorie con perizia
		Importi	Importi	Importi	Importi
1	OM 1 - Palificata controripa 34-142,6	€ 93 425,80	€ 97 607,50	-€ 16 837	€ 80 770,69
2	OM 2 - Berlinese con palificata in legname 330-485	€ 443 659,64	€ 432 859,19	€ 61 740,30	€ 494 599,49
3	OM 3 - Palificata esistente 335-488,70: cordolo di collegamento	€ 209 582,60	€ 214 834,67	-€ 15 452,11	€ 199 382,56
4	OM 5 - Muro in c.a. con micropali e tiranti 327,40-488,70	€ 385 005,52	€ 405 725,78	-€ 1 699,26	€ 404 026,52
5	OV 1 - Cordolo tiratato su palificata esistente 0-55	€ 50 610,35	€ 52 459,55	€ 4 808,53	€ 57 268,08
6	OV 2 - Berlinese e palificata 55-142,60	€ 267 594,34	€ 278 901,15	-€ 26 958,23	€ 251 942,92
7	OV 3 - Berlinese con palificata in legname e palificata esistente 320-410	€ 242 858,95	€ 252 237,40	€ 23 711,85	€ 275 949,25
8	OV 4 - Muro sostegno innesto SP 89	€ 2 259,38	€ 2 259,38	€ -	€ 2 259,38
9	Opere stradali	€ 395 484,64	€ 537 760,71	€ 163 880,36	€ 701 641,07
10	Opere di regimazione idraulica	€ 158 363,63	€ 221 064,25	-€ 23 913,50	€ 197 150,75
11	Opere sul versante	€ 103 792,77	€ 110 428,77	€ 29 664,00	€ 140 092,77
12	Opere accessorie	€ 12 611,22	€ 14 445,93	€ 26 324,18	€ 40 770,11
13	Opere di predisposizione pubblica illuminazione	€ 31 686,92	€ 157 342,84	-€ 40 868,68	€ 116 474,16
14	Rettifica superficie pali	€ 185 466,07	€ 185 466,07	-€ 37 000,18	€ 148 465,89
15	Rasatura e verniciatura c.a. a vista	€ 184 266,37	€ 107 963,90	-€ 8 922,14	€ 99 041,76
16	Rivestimento in acciaio corten	€ 481 837,43	€ 481 837,43	€ 257 040,19	€ 738 877,62
17	Oneri sicurezza	€ 93 571,06	€ 93 571,06	€ 9 318,70	€ 102 889,76
19	Migliorie offerte indipendenti dagli altri corpi d'opera	€ -	€ 228 010,76	-€ 71 900,33	€ 156 110,43
20	Detrazione pari al valore complessivo lordo delle migliorie offerte in sede di gara	€ -	-€ 532 699,65	€ -	-€ 532 699,65
a ₁	Importo lavori al lordo del ribasso d'asta	€ 3 342 076,69	€ 3 342 076,69	€ 332 936,87	€ 3 675 013,56
a ₂	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (29,05%)		€ 2 398 385,80	€ 238 925,79	€ 2 637 311,60