

CANTIERE: S.P. 89 DEL BOMBONE – LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI RIGNANO SULL'ARNO – LOTTO 2 – CIG: 72672547B6 – CUP: B27H13002670003

DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AZIENDALI AGGIUNTIVI E DEI COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI DERIVANTI DA EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELLA DELIBERA 645 DEL 25 MAGGIO 2020 DELLA REGIONE TOSCANA

La delibera di cui al titolo distingue i costi aggiuntivi della sicurezza dall'incremento degli oneri aziendali derivanti da emergenza Covid. In particolare definisce:

- costi della sicurezza - ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.
- Oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali.

I maggiori oneri e costi sono riconosciuti con le seguenti modalità:

Oneri aziendali aggiuntivi per la sicurezza:

Si andrà ad applicare l'aumento del 2% in più rispetto all'attuale 15% sulle spese generali su tutte le voci di lavorazione al netto dell'utile. Lo stesso aumento si applicherà anche alle voci dei costi della sicurezza derivanti dall'integrazione del PSC. Il fattore moltiplicatore risulterà pertanto 0,015 da applicarsi direttamente al costo delle voci di lavorazione indicate nell'offerta, ovviamente relativamente ai soli importi contabilizzati in periodo di applicazione delle misure legate ad emergenza Covid. Questi oneri sono riconosciuti dal Committente per tramite della Direzione lavori.

L'importo lavori da considerare è quello dal 18/03/2020 a fine lavori, attualmente fissata al 16/10/2020. Tale importo è dato dalla differenza tra l'importo contrattuale, detratti i costi della sicurezza, aumentato dell'importo della perizia n°. 1, detratti costi della sicurezza, e l'importo del SAL n°. 1, al netto dei costi della sicurezza, a tutto il 17/03/2020, cioè pari ad € 2.398.385,80 (importo contratto) - € 93.571,06 (costi

sicurezza contratto) + € 238.925,79 (importo perizia n°. 1) - € 9.318,70 (costi sicurezza perizia n°. 1) – € 512.509,75 (importo SAL 1) + € 25.151,13 (costi sicurezza SAL n°. 1) = € 2.047.063,21.

I maggiori oneri da riconoscersi quindi all'Impresa, qualora l'attuale emergenza persista fino al termine dei lavori, ammontano ad **€ 30.705,95**, dati dal prodotto dei soli lavori svolti in emergenza Covid per il coefficiente moltiplicativo di 0,015 indicato dalla Delibera regionale sopra richiamata.

Costi della sicurezza aggiuntivi

Per quanto riguarda i costi della sicurezza si determinano applicando rigorosamente prezzi e valutazioni di cui all'allegato 1 della delibera 645 del 25.05.2020 della Regione Toscana ovviamente considerando quanto è stato messo in atto nel cantiere in argomento. Il periodo temporale di riferimento ha avuto inizio dal 20/04/2020 (dal 18/03/2020 al 20/04/2020 il cantiere è rimasto in sospensione) e si considera quale termine la fine lavori ad oggi prevista per il 16/10/2021, sebbene ad oggi non sia noto se e fino a quando l'emergenza perdurerà. Considerato che nel periodo dal 20/04/2020 al 30/11/2020 risultano 8462 ore lavorate in 142 giornate lavorative, per l'intero periodo dal 20 aprile 2020 fino a termine lavori possono considerarsi 350 giorni lavorativi e la presenza media di 8 lavoratori al giorno nell'area di cantiere. Tali oneri saranno comunque riconosciuti a misura, in dipendenza del reale perdurare dell'emergenza e della reale applicazione delle misure.

Il computo di tali costi che ammonta all'importo di **€ 29.055,85** è allegato al presente documento.

Firenze, 17.12.2020

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
ing. Paolo Alessandro Viagi



Allegati: computo costi sicurezza aggiuntivi covid